

Inbetriebsetzungsprotokoll

der Eigenerzeugungsanlage (vom Betreiber bzw. Errichter auszufüllen)

Straße, Hausnr.:			
PLZ, Ort:			
Anlage in Betrieb gesetzt durch:			
Firma			
Ansprechpartner:			
Straße, Hausnr.:			
PLZ, Ort:			
Telefon:			
Allgemeines:			
Kennwerte entsprechen der Anfrage / dem Datenblatt:	☐ Ja	☐ Nein	
wenn nein, Änderungen:			
Einspeisespannung:			
Schaltstelle jederzeit zugänglich	☐ Ja	☐ Nein	
Schaltorgan:	☐ ferngewirkter EKG-Regeleingriff		
Abschaltung bei Anlagenkurzschluss durch			
Entkupplungsschutzeinrichtungen ENS:			
☐ nicht vorhanden ☐ vorhanden ☐ zertifiziert ☐ selbstbau			
Vorgaben von der Energie Klagenfurt GmbH:			
Einstellbereich	Einstellbereich (Empfehlung)	Ansprechwert (Sollwert)	Prüfergebnis (Werte eintragen!)
Spannungsrückgangsschutz	1,0 UN bis 0,7 UN	0,8 UN	
Spannungssteigerungsschutz:	1,0 UN bis 1,2 UN	1,2 UN	
Zuschaltung nach Netzwiederkehr	300 sec	300 sec	
Frequenzrückgangsschutz (unverzögert):	47,5 Hz (50 - 48 Hz) *	47,5 Hz	
Frequenzsteigerungsschutz (unverzögert):	51 Hz (50 - 52 Hz) *	51,5 Hz	

* Werte ohne Klammer gelten für Anlagen im Niederspannungsnetz, Werte in Klammer für Anlagen im Mittelspannungsnetz.

Wirksamkeit der Entkupplungsschutzeinrichtungen	
auf das Schaltorgan / die Schaltorgane geprüft	☐ Ja ☐ Nein
auf Erregungs- bzw. Kompensationseinrichtungen geprüft (falls vorhanden)	☐ Ja ☐ Nein
Zuschalteverhinderung solange ein Entkupplungsschutz angesprochen hat	☐ Ja ☐ Nein
Zuschaltesperre nach einer Störung / nach dem Ansprechen eines Entkupplungsschutzes	_____ Minuten.
Netzurückwirkungen:	
Art der Vorkehrungen zur Einhaltung der Grenzwerte:	

	Bestätigung der vertragskonformen Anlagenerrichtung
Ort, Datum	Unterschrift des Betreibers (Vertragspartners)